

Studio Tecnico

Ing. Andrea Mario Lostia

Via Dei Tritoni, 20 09126 CAGLIARI (CA)

Tel. +39 339 2645213

E-mail [ing.lostia@tiscali.it](mailto:ing.lostia@tiscali.it)



Comune di  
**ESTERZILI**  
PROVINCIA DI CAGLIARI

RIQUALIFICAZIONE A BASSO  
IMPATTO PAESAGGISTICO E  
VALORIZZAZIONE NATURALI-  
STICA E ARCHEOLOGICA  
DEL MONTE SANTA  
VITTORIA A ESTERZILI

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto

**CRONOPROGRAMMA  
DEI LAVORI**

Tavola

**F**

Progettista

*Ing. ANDREA MARIO LOSTIA*

*Arch. GABRIELE DEPLANO*

Archeologa

*Dott.ssa ALESSANDRA SABA*

Scala

Data

**11/2016**

Committente

**COMUNE DI ESTERZILI**

# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COMUNE DI ESTERZILI

RIQUALIFICAZIONE A BASSO IMPATTO PAESAGGISTICO E VALORIZZAZIONE NATURALISTICA E ARCHEOLOGICA DEL MONTE SANTA VITTORIA A ESTERZILI

Categorie di Lavoro	Distribuzione settimanale degli importi delle Categorie di Lavoro (in migliaia di Euro)																												Tot. per Categoria
	dic	dic	gen	gen	gen	gen	feb	feb	feb	feb	mar	mar	mar	mar	apr	apr	apr	apr	mag	mag	mag	mag	giu	giu	giu	giu	lug	lug	
Avvio del cantiere	-																												-
SCAVI		0,797													0,797	0,797	0,797	0,797	0,797										4,785
SOTTOFONDI		0,627													0,627	0,627	0,627	0,627	0,627										3,761
POZZETTI															1,765	1,765	1,765	1,765	1,765										8,826
TUBAZIONI		1,398													1,398	1,398	1,398	1,398	1,398										8,391
ATTRAVERSAMENTI																			0,101										0,101
SERVIZI IGIENICI																			8,095	8,095									16,190
IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE																							3,846	3,846	3,846	3,846	3,846		19,229
RECINZIONI (per area vasche fitodepurazione)																									1,170	1,170			2,340
OPERE DI MITIGAZIONE A VERDE																											0,800	0,800	1,600
RECINZIONI (staccionate in legno)																											1,972	1,972	3,944
OPERE IN PIETRA LOCALE																			3,982	3,982	3,982	3,982	3,982						19,911
CALCESTRUZZO E ACCIAIO PER ARMATURE															0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231				0,231				1,848
OPERE DI ARREDO E IN LEGNO																												1,174	1,174
Smobilizzo cantiere																													-

	dic	dic	gen	gen	gen	gen	feb	feb	feb	feb	mar	mar	mar	mar	apr	apr	apr	apr	mag	mag	mag	mag	giu	giu	giu	giu	lug	lug	
PARZIALI SETTIMANE	-	2,823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,819	4,819	4,819	4,819	4,921	12,308	12,308	3,982	8,059	7,828	5,016	5,016	6,617	3,946	
PROGRESSIVI	-	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	7,642	12,461	17,280	22,099	27,020	39,328	51,636	55,618	63,677	71,505	76,521	81,537	88,154	92,100	€ 92,100
SETTIMANE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	

CONSEGNA  
LAVORI  
gio. 15/12/2016

PERIODO DI INATTIVITA' A CAUSA DELLA STAGIONE FREDDA

ULTIMAZIONE  
LAVORI  
ven. 14/07/2017

lavorazione	costo
SCAVI	4.784,69
SOTTOFONDI	3.761,40
POZZETTI	8.826,30
TUBAZIONI	8.390,51
ATTRAVERSAMENTI	101,43
SERVIZI IGIENICI	16.189,70
IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE	19.228,59
RECINZIONI (per area vasche fitodepurazione)	2.339,75
OPERE DI MITIGAZIONE A VERDE	1.600,01
RECINZIONI (staccionate in legno)	3.943,50
OPERE IN PIETRA LOCALE	19.911,43
CALCESTRUZZO E ACCIAIO PER ARMATURE	1.848,43
OPERE DI ARREDO E IN LEGNO	1.174,26
	-
	<b>92.100,00</b>